

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Автоматической конденсаторной установки компенсации реактивной мощности  
(АКУ-КРМ) на 0,4 кВ

<b>ЗАКАЗЧИК</b>			
<b>Адрес</b>			
<b>Контактное лицо</b>	№ телефона		
	e-mail:		
<b>ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ ПО УСТРОЙСТВУ</b>		<b>Заполняется ЗАКАЗЧИКОМ</b>	
Мощность установленного трансформатора ТП			
Количество трансформаторов в ТП питающих РУ			
Реальная активная нагрузка, каждого трансформатора кВА (кВт)			
Варианты работы силовых трансформаторов (в ТП с двумя силовыми трансформаторами)		<input type="checkbox"/> по очереди, коммутация через секционный выключатель <input type="checkbox"/> по очереди, один основной в паре (параллельно) <input type="checkbox"/> каждый независимо	
Величина активной и реактивной электроэнергии (за месяц с наибольшей нагрузкой)		_____ кВт/ч	_____ кВАр/ч
Номинальная мощность конденсаторной установки		_____ кВАр	<input type="checkbox"/> нет данных*
Тип конденсаторной установки (управление включением ступеней) :		<input type="checkbox"/> автоматическое управление <input type="checkbox"/> ручное управление	
Количество ступеней (от 1 до 14)		<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> нет данных*
Минимальная мощность ступени кВАр		_____ кВАр	<input type="checkbox"/> нет данных*
Тип системы заземления		<input type="checkbox"/> TN-C (PEN)	<input type="checkbox"/> TN-S (PE)
Тип вводного устройства		<input type="checkbox"/> Разъединитель с предохранителями * <input type="checkbox"/> Силовой выключатель нагрузки <input type="checkbox"/> Автоматический выключатель <input type="checkbox"/> Нет данных*	
Способ защиты ступеней установки		<input type="checkbox"/> Предохранителями * <input type="checkbox"/> Автоматический выключатель <input type="checkbox"/> Нет данных*	
Подключение вводных линий		<input type="checkbox"/> сверху <input type="checkbox"/> снизу <input type="checkbox"/> сбоку слева <input type="checkbox"/> сбоку справа	
Исполнение установки		<input type="checkbox"/> навесное	<input type="checkbox"/> напольное
Степень защиты шкафа		<input type="checkbox"/> IP21	<input type="checkbox"/> IP31 <input type="checkbox"/> IP54 <input type="checkbox"/> IP65
Дата составления		Опросный лист составил	
		Подпись печать	

\* - Стандартная комплектация (по умолчанию) , при выборе «нет данных» комплектация изделия осуществляется ООО «Л-СНАБ», согласно требованиям и нормативам на изделие, по согласованию с заказчиком